

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：026

日期: 2018年4月12日 天气: 多云 温度: 7°C --- 18°C	施工单位: 中国电建集团河南工程公司
---	--------------------

旁站监理的部位或工序: ~~500V~~ 电缆终端头制作

旁站开始时间: 2018年4月12日 8时00分	旁站结束时间: 2018年4月12日 14时00分
--------------------------	---------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是否向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是否向全体施工人员进行了技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是否已通过中间验收，基础及构筑物是否达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是否正确。
- 3、施工管理人员 1人、安装人员 2人，是否均到岗。设备、材料是否已落实到位。
- 4、电缆型号，电压及规格是否符合设计，绝缘是否良好。
- 5、电缆终端及配件是否齐全，无损伤。
- 6、施工制作工艺是否符合规程及产品技术要求。
- 7、接地线连接安装是否可靠。
- 8、接线端子压接是否可靠。
- 9、相色标志是否正确。

发现的问题及处理情况:

要求操作中注意电缆屏蔽层与屏蔽层
连接线的连接，均匀破除绝缘层。

旁站监理人员（签字）: 李洪光

2018年4月12日

注: 本表一式一份由监理项目部自存。