

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：

日期：2018年3月25日 天气：多云 温度：2℃ - 19℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：1#区支架安装	
旁站监理开始时间：2018年3月25日10时10分	旁站监理结束时间：2018年3月25日16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 12 人。 3、工器具装备完毕(扳手、卷尺、钢尺、水平尺线绳、角度仪) ☑。 4、安全生产措施可靠。☑ 5、施工顺序：安装抱箍、立柱→安装斜撑→安装主梁→安装檩条。 6、施工过程采用拉线的方式，控制水平度直线度。	
监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查桩基轴线尺寸、桩基间距、垂直度合格。 检查支架外观表面光洁、无毛刺。 检查支架安装角度与水平度、直线度误差满足设计及规范要求。 各需部件安装可靠牢固。 紧固件已按照一螺栓、一螺母、两平垫、一弹垫的方式进行安装	
发现的问题及处理情况： <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">经检查，支架安装符合设计、规范要求。</p>	
旁站监理人员（签字）：王瑞光	2018年3月25日

本表一式一份，监理单位留存。