

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：

日期：2018年3月22日	天气：晴 温度：1℃—4℃	施工单位：中国电建集团河南工程公司
旁站监理的部位或工序：3#区域电缆埋设		
旁站监理开始时间：2018年3月22日8时20分	旁站监理结束时间：2018年3月22日17时00分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 <input checked="" type="checkbox"/> 2、现场技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员6人。 3、挖机1台，工器具装备完毕√。 4、安全生产措施可靠。 <input checked="" type="checkbox"/> 5、清除沟内杂物及土块，铺细土覆盖电缆。		
监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，作业人员。以到岗。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查沟底杂物清理情况		
发现的问题及处理情况： <p>经检查电缆敷设间距符合设计要求 沟内无杂物，施工过程质量符合规范要求。</p>		
旁站监理人员（签字）：王海亮		2018年3月22日

本表一式一份，监理项目部留存。