

旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：

日期：2018年3月26日

天气：晴 温度：2℃—18℃

施工单位：中国电建集团河南工程公司

旁站监理的部位或工序：6#支架安装

旁站监理开始时间：2018年3月26日9时00分

旁站监理结束时间：2018年3月26日15时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☒
- 2、现场技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员15人。
- 3、工器具装备完毕(扳手、卷尺、钢尺、水平尺线绳、角度仪)☒
- 4、安全生产措施可靠。☒
- 5、施工顺序：安装抱箍、立柱→安装斜撑→安装主梁→安装檩条。
- 6、施工过程采用拉线的方式，控制水平度直线度。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场安质人员，作业人员。以到岗。

上道工序已验收合格。

施工工器具已准备完成。

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。

检查桩基轴线尺寸、桩基间距、垂直度合格。

检查支架外观表面光洁、无毛刺。

检查支架安装角度与水平度、直线度误差满足设计及规范要求。

各需部件安装可靠牢固。

紧固件已按照一螺栓、一螺母、两平垫、一弹垫的方式进行安装

发现的问题及处理情况：

经检查支架安装符合设计规范要求

旁站监理人员（签字）：王瑞光

2018年3月26日

本表一式一份，监理项目部留存。