

安全旁站监理记录表

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-PZ-01

现场工作内容		支架吊运		
作业地点		材料堆放区至屋顶		
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。 2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。 3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 2 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。施工人员已进行技术交底。		
	平面布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定。		
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备一台对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。		
现场主要问题	无	整改结果：	无	施工时佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。 复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站时间	开始	2017 年 12 月 2 日 9 时 30 分	对应作业	现场准备工作就位
	结束	2017 年 12 月 2 日 11 时 00 分		现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：郭光

作业负责人（签名）：王洋洋

