

旁站监理记录表

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-PZ-003

日期及气候：2018 年 04 月 14 日

工程地点：济南娃哈哈厂区 6 号屋面

旁站监理的部位或工序：光伏组件安装

旁站监理开始时间：2018.04.14 14:00

旁站监理结束时间：2018.04.14 16:30

施工情况：

施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先我部人员对支架的平整及垂直度进行检查，经合格后由施工领班作施工交底，然后开始光伏组件安装作业。



监理情况：

现场监理人员对支架的角度、平整、垂直度进行抽查，经抽查对个别导轨螺栓紧固不到位现象要求现场施工人员进行整改，整改合格后再由施工人员开始安装组件作业。

我部监理人员要求施工人员在安装组件过程中务必严格按照设计图纸进行，对紧固螺栓务必一次性紧固到位，不得出现遗忘、紧固不到位现象。安装完成组件要求施工人员安排专门质检人员进行检查，确保安装质量合格。

发现问题：无

处理意见：无

备 注：

施工项目部：中设无锡机械设备工程有限公司

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：王泽洋

旁站监理人员：庞和平

日 期：2018 年 04 月 14 日

日 期：2018 年 04 月 14 日



由 扫描全能王 扫描创建