

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-01

日期及气候: 2017 年 11 月 8 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
--------------------------	--------------

旁站监理的部位或工序: 一、二次设备基础底板、底梁浇筑

旁站监理开始时间: 14:35	旁站监理结束时间: 15:20
-----------------	-----------------

施工情况:

施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。

监理情况:

浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注:

施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司

质 检 员: 王玉兵

日 期: 2017 年 11 月 8 日

监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 陈鹏

日 期: 2017 年 11 月 8 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-02

日期及气候: 2017 年 11 月 12 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 二次设备基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 15:10
<p>施工情况:</p> <p>施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。</p>	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司	监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员: <u>卞立兵</u>	旁站监理人员: <u>陈鹏飞</u>
日期: 2017 年 11 月 12 日	日期: 2017 年 11 月 12 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-03

日期及气候: 2017 年 11 月 12 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 二次设备基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15:15	旁站监理结束时间: 15:50
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质检员: <u>卞玉华</u> 日期: 2017 年 11 月 12 日	监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈鹏飞</u> 日期: 2017 年 11 月 12 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。