

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-01

日期及气候: 2017 年 10 月 25 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 1#--4#箱变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间: 17:35	旁站监理结束时间: 18:10
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员: <u>卞五兵</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>15</u> 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>张明子</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理单位填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-02

日期及气候: 2017 年 10 月 30 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 4#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 08:20	旁站监理结束时间: 09:00
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员: 李亚东 日 期: 2017 年 10 月 30 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张明 日 期: 2017 年 10 月 30 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理单位填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-03

日期及气候: 2017 年 10 月 30 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 1#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 09:05	旁站监理结束时间: 09:40
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员: <u>李 主 东</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>张 鹏</u> 日 期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DF-PZ-03

日期及气候: 2017 年 10 月 30 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 2#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 09:45	旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员: <u>李亚东</u> 日 期: 2017 年 10 月 30 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>陈明</u> 日 期: 2017 年 10 月 30 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

编号: ZHJL-DF-PZ-04

工程名称: 旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期及气候: 2017 年 10 月 30 日 晴	施工地点: 迪峰科技集团
旁站监理的部位或工序: 3#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10:35	旁站监理结束时间: 11:15
施工情况: 施工人员, 工器具到位, 现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑, 现场施工人员 7 人, 配备 1 台震动棒振捣, 管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况: 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量, 符合设计要求。混凝土连续浇筑, 施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 无锡天诚新能源发展有限公司 质检员: <u>李亚东</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>张明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日

注 本表一式 2 份, 由项目监理机构填报存 2 份。