

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TD-PZ-01

日期及气候：2017 年 11 月 15 日 晴	施工地点：湖北铜都通用电梯有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#箱变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：14:35	旁站监理结束时间：14:50
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 7 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员： <u>徐玉东</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>陈朋</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>11</u> 月 <u>15</u> 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：旭昊铜都电梯 5.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TD-PZ-02

日期及气候：2017 年 11 月 20 日 晴	施工地点：湖北铜都通用电梯有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:45	旁站监理结束时间：10:10
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C30 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 7 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：无锡天诚新能源发展有限公司 质 检 员：李金东 日 期：2017 年 11 月 20 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张明 日 期：2017 年 11 月 20 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。