

旁站监理记录表

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-PZ-001

日期及天气	2017/10/22 晴	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
旁站的部位或工序	箱变安装		
旁站监理开始时间	2017/10/21 08:30	旁站监理结束时间	2017/10/22 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、现场三人进行箱变安装工作，一名安全员现场监督。 2、箱变基础根据设备厂家提供的安装图纸并结合设计图纸进行施工。基础高于室外地坪，通风口防护网完好，周围排水通畅。 3、箱变就位后，对箱内电气设备进行了开箱检查，外观完好，整体密封性良好无渗漏，各部件齐全完好箱式变所有的门可正常开启。 4、箱体调校平稳后与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施。 5、箱体外壳与接地网有可靠接地。			
发现的问题及处理情况： 1、现场发现有施工人员未佩戴安全帽，且施工过程中不注意自身安全。 对未按要求佩戴安全帽的人员再次进行了安全教育，在后续施工中未再出现此类情况。 2、在进行箱变基础接地扁铁焊接时，只给扁铁上端做除焊渣防腐，下端并未刷防腐漆。 在现场发现问题后，已要求施工人员对焊接处做全面防腐，并在施工结束后再次检查。			
旁站监理人员（签字）： <u>朱祥杰</u> 2017年10月22日			

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建