


旁站监理记录表

工程名称：科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KHKG-PZ-002

日期及天气	2017/10/21 晴	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
旁站的部位或工序	组件吊装		
旁站监理开始时间	08:30	旁站监理结束时间	17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查起重机，起重机具有主管部门颁发的使用许可证，起重机机械状况良好，检验合格。 2、吊装作业区域有明显标志并设专人警戒，起重机吊臂旋转半径范围内，严禁站人或有人通过。 3、起重机各类保险装置齐全、灵活、有效。 4、吊装人员正确佩戴安全帽。 5、吊起前确认吊钩悬挂点与组件的重心在同一垂直线上，使吊钩钢丝绳保持垂直。在吊起 30 公分时发现不平衡，立即放下调整。 6、组件吊装上屋面后按屋顶指挥人员指挥放置在两块托板中间。当屋面组件有两整箱组件时暂停吊装，在施工人员将组件搬离后再进行吊装工作。			
发现的问题及处理情况： 1、一开始吊装时未设警戒线。 我方人员现场要求暂停吊装工作，在将警戒线设置完成后继续吊装。 2、在进行组件吊装时，发现屋面同时放置了四箱组件，增加了厂房屋面所需承受的负荷。要求先暂停吊装，施工人员将组件分散开，并要求施工队不允许屋面同时出现两整箱组件。			
旁站监理人员（签字）：			
		2017 年 10 月 21 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建