


## 旁站监理记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：SDWY-ZT-TJPZ-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及天气：晴 5-12℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司         |
| 旁站监理的部位或工序：1#箱变基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 旁站监理开始时间：2017.11.12 15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间：2017.11.12 17:30 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员：现场施工 4 人，安全员 1 名，质检员 1 名，施工员 1 名；</li> <li>2、施工用具：商混车 1 台，振动棒 1 台；</li> <li>3、本次浇筑采用的是 C25 商混浇筑，浇筑方量为 4 立方。</li> </ol> <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、15 点 30 分混凝土浇筑开始，17 点 00 分进行塌落度测量为 165mm，对混凝土的配合比进行确认。</li> <li>2、对混凝土送货单进行确认，查看商混站检测报告。</li> </ol> |                           |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>浇筑前对基础钢筋绑扎进行查验，个别地方钢筋紧挨着模板，没有保护层。现场要求立即整改合格后再进行浇筑。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>旁站监理人员（签字）： </p> <p>2017 年 11 月 12 日</p> </div>                                                                                                                                                                           |                           |

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建