

旁站监理记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：SDWY-ZT-TJPZ-04

日期及天气：晴 -2-10℃	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG 基础浇筑	
旁站监理开始时间：2017.11.27 14:00	旁站监理结束时间：2017.11.27 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 10、 施工人员：现场施工 6 人，安全员 1 名，质检员 1 名，施工员 1 名； 11、 施工用具：商混车 1 台，手推车 4 辆，振动棒 1 台； 12、 本次浇筑采用的是 C25 商混浇筑，浇筑方量为 4 立方。 监理情况： 1、 15 点 30 分混凝土浇筑开始， 17 点 00 分进行塌落度测量为 172mm，对混凝土的配合比进行确认。 5、对混凝土送货单进行确认，查看商混站检测报告。	
发现的问题及处理情况： 浇筑前对钢筋绑扎、支模等进行了验收，基本符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）：张忠 2017 年 11 月 17 日	

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建