

旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: PZ-001

日期及天气: 2017-10-15	多云	施工单位: 汉能薄膜太阳能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 勃信村灌注桩		
旁站监理开始时间: 2017-10-15 08:00		旁站监理结束时间: 2017-10-15 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序: 检查孔深、清孔→检查钢筋长度→二次清孔→检查沉渣厚度→浇筑砼→桩头处理。		
发现的问题及处理意见: 无		
旁站监理人员(签字): 陆东		2017年 10月 15日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。