

旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：PZ-009

日期及天气：2012-5-11 多云	施工单位：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：正阳村电缆接地沟回填	
旁站监理开始时间：2012-5-10 08:00	旁站监理结束时间：2012-5-10 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1 施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2 施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序：检查电缆及接地扁铁放置情况——检查电缆沟清理情况——检查电缆沟深度——检查回填土情况。	
发现的问题及处理意见： 发现电缆沟开挖深度不符合设计要求，责令重新开挖，必须达到设计要求，方可进行下道工序施工。	
旁站监理人员(签字)：李保君 2018年5月10日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。