

旁站监理记录表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号： PZ-013

日期及天气：	多云	施工单位：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：城西村电缆接地沟回填		
旁站监理开始时间：	08:00	旁站监理结束时间： 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1 施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2 施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序：检查电缆及接地扁铁放置情况——检查电缆沟清理情况——检查电缆沟深度——检查回填土情况。		
发现的问题及处理意见： 发现现场有少许施工人员没有佩戴安全帽，责令立即停工，并对当事人进行口头警告，取回安全帽后，方可继续施工。		
旁站监理人员（签字）： 李保君 2018年 5月 6日		

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。