


# 旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)  
编号:FGFP-PZJL-004

日期：2017 年 11 月 13 日 天气：晴      温度：7℃—13℃	施工单位：河南洪峰建筑安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：江北村场地 桩基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本次施工工序：桩基础浇筑</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。</li><li>2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 13 人。</li><li>3、混凝土罐车 1 台，振捣器 2 台。</li><li>3、水电保证，安全生产措施可靠。</li><li>4、完成混凝土 42.5m<sup>3</sup>，砼浇筑后及时养护。</li><li>5、采用商品混凝土强度等级为 C25，现场留取同条件试块。</li></ol> <p>监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。 特种作业人员均持证上岗。 上道工序已验收合格。 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。 检查商砼站 C25 砼混凝土合格证。 复测基坑底标高，检查孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。</p>	
发现的问题及处理情况：  符合施工要求及规范	
旁站监理人员（签字）： 	2017 年 11 月 13 日

本表一式一份，监理项目部留存。