

# 旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号:FGFP-PZJL-029

日期：2017 年 11 月 18 日

天气：晴 温度：-1℃—7℃

施工单位：河南万通丰康建设有限公司

旁站监理的部位或工序：高沟沿 桩基础浇筑

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☒
- 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 16 人。
- 3、混凝土罐车 1 台，振捣器 2 台。
- 3、水电保证，安全生产措施可靠。☒
- 4、完成混凝土 57m<sup>3</sup>，砼浇筑后及时养护。☒
- 5、采用商品混凝土强度等级为 C25，现场留取同条件试块 3。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。☒

特种作业人员均持证上岗。☒

上道工序已验收合格。☒

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。☒

检查商砼站 C25 混凝土合格证。☒

复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。☒

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。☒

浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。☒

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☒

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：时立强

2017 年 11 月 18 日