

旁站监理记录表

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号: FGFP-PZJL-035

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 雾 温度: 0 °C - 7 °C

施工单位: 河南鑫通建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 桩基础浇筑

旁站监理开始时间: 13:00

旁站监理结束时间: 19:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓
- 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 13 人。
- 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 2 台。
- 3、水电保证, 安全生产措施可靠。✓
- 4、完成混凝土 38m³, 砼浇筑后及时养护。✓
- 5、采用商品混凝土强度等级为 C25, 现场留取同条件试块 3。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。✓

特种作业人员均持证上岗。✓

上道工序已验收合格。✓

施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。✓

检查商砼站 C25 混凝土合格证。✓

复测基坑底标高、孔洞尺寸, 要求控制好高程, 确认无误后进行浇筑。✓

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。✓

浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。✓

施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。✓

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 时金金

2017 年 11 月 19 日