

旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号:FGFP-PZJL-1237

日期: 2017 年 11 月 22 日 天气: 晴 温度: -1 °C - 6 °C	施工单位: 河南新源建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 桩位 桩基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 13 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 2 台。 3、水电保证, 安全生产措施可靠。☑ 4、完成混凝土 43 m³, 砼浇筑后及时养护。☑ 5、采用商品混凝土强度等级为 C45, 现场留取同条件试块 3。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑ 特种作业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑ 检查商砼站 C45 混凝土合格证。☑ 复测基坑底标高、孔洞尺寸, 要求控制好高程, 确认无误后进行浇筑。☑ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员 (签字): 徐存祥	2017 年 11 月 20 日