

旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号:FGFP-PZJL-045

日期：2017 年 <u>11</u> 月 <u>23</u> 日 天气： 温度： <u>6</u> °C — <u>17</u> °C	施工单位：河南万通阜康建筑有限公司
旁站监理的部位或工序： <u>四标官地村浇筑砼旁站记录</u>	
旁站监理开始时间：8: 30	旁站监理结束时间：15:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。□ 2、现场技术员 <u>1</u> 人，安全员 <u>1</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，施工人员 <u>22</u> 人。 3、混凝土罐车 <u>1</u> 台，振捣器 <u>2</u> 台。 3、水电保证，安全生产措施可靠。 4、完成混凝土 <u>48 m³</u>，砼浇筑后及时养护。 5、采用商品混凝土强度等级为 <u>C25</u>，现场留取同条件试块 <u>3</u>。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。 特种作 业人员均持证上岗。 上道工序已验收合格。 施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。 检查商砼站 <u>C25</u> 混凝土合格证。 复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。 浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。 施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。	
发现的问题及处理情况：	
符合施工要求	
旁站监理人员（签字）： <u>时金宝</u>	2017 年 11 月 23 日