

# 旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号:FGFP-PZJL-046

日期: 2017 年 <u>11</u> 月 <u>25</u> 日 天气: 气温: <u>3</u> ℃— <u>10</u> ℃	施工单位: 河南洪峰建筑安装有限公司
---	--------------------

旁站监理的部位或工序: 七标王庄混凝土浇筑旁站记录

旁站监理开始时间: 8: 30 旁站监理结束时间: 18:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。√
- 2、现场技术员 1 人，安全员 1 人，质检员 1 人，施工人员 10 人。
- 3、混凝土罐车 1 台，振捣器 2 台。
- 3、水电保证，安全生产措施可靠。
- 4、完成混凝土 51 m³，砼浇筑后及时养护。
- 5、采用商品混凝土强度等级为 C25，现场留取同条件试块 3。

监理工作: 到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。

特种作业人员均持证上岗。

上道工序已验收合格。

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。

检查商砼站 C25 混凝土合格证。

复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。

浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。

施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。

发现的问题及处理情况:

王村钢筋笼绑扎不到位，现场要求立即整改钢筋笼，按设计图纸进行。

旁站监理人员(签字): 郭光福

2017年 11月 25 日