

# 旁站监理记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)  
编号:FGFP-PZJL-049

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期：2017 年 <u>11</u> 月 <u>26</u> 日<br>天气：      温度： <u>4</u> °C — <u>15</u> °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工单位： 河南颖淮建工有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序： <u>五标桩基础浇筑</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 旁站监理开始时间： 8:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间： 18:10  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓</p> <p>2、现场技术员 <u>1</u> 人，安全员 <u>1</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，施工人员 <u>25</u> 人。</p> <p>3、混凝土罐车 <u>2</u> 台，振捣器 <u>1</u> 台。</p> <p>3、水电保证，安全生产措施可靠。✓</p> <p>4、完成混凝土 <u>60</u> m<sup>3</sup>，砼浇筑后及时养护。✓</p> <p>5、采用商品混凝土强度等级为 <u>C25</u>，现场留取同条件试块 <u>3</u>。</p> <p>监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。✓</p> <p>特种作 业人员均持证上岗。✓</p> <p>上道工序已验收合格。✓</p> <p>施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。✓</p> <p>检查商砼站 <u>C25</u> 混凝土合格证。✓</p> <p>复测基坑底标高、孔洞尺寸，要求控制好高程，确认无误后进行浇筑。✓</p> <p>要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。✓</p> <p>浇筑砼过程中随机抽查塌落度，符合配比试验报告要求。✓</p> <p>施工过程中能执行施工方方案和强制性标准要求。✓</p> |                  |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center;">符合施工要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 旁站监理人员（签字）： <u>徐存辉</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017 年 11 月 26 日 |