

旁站监理记录表

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号: FGFP-PZJL-053

日期: 2017 年 <u>11</u> 月 <u>28</u> 日 天气: 温度: <u>6</u> °C — <u>16</u> °C	施工单位: 河南康泰建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: <u>一标袁庄村浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 质检员 <u>1</u> 人, 施工人员 <u>21</u> 人。 3、混凝土罐车 <u>1</u> 台, 振捣器 <u>1</u> 台。 3、水电保证, 安全生产措施可靠。 ☐ 4、完成混凝土 <u>45</u> m³, 砼浇筑后及时养护。 ☒ 5、采用商品混凝土强度等级为 <u>C25</u>, 现场留取同条件试块 <u>3</u>。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 ☒ 特种作业人员均持证上岗。 ☒ 上道工序已验收合格。 ☒ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 ☒ 检查商砼站 <u>C25</u> 混凝土合格证。 ☒ 复测基坑底标高、孔洞尺寸, 要求控制好高程, 确认无误后进行浇筑。 ☒ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 ☒ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 ☒ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 ☒	
发现的问题及处理情况: 符合施工要求.	
旁站监理人员 (签字): <u>李波</u>	2017 年 11 月 28 日