


旁站监理记录表

工程名称：西安航泰沃斯特航空基地光伏发电项目 编号：ZHJL-WST-002

日期：2017年12月2日 天气：多云	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜圈梁钢筋绑扎及浇筑	
旁站开始时间：2017年12月2日08时30分	旁站结束时间：2017年12月2日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电气设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 3 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 2 人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、圈梁主钢筋 4 根规格 12mm 绑扎钢筋规格 6mm 间距 150mm。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。 8、混凝土标号 c25，浇筑 3 m³，混凝土试块标养 组，同条件养护 组 9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 圈梁模板内部不干净以现场清理，对模板支护不严密的地方进行封堵防止漏浆。	
旁站监理人员（签字）：  2017年12月2日	