

旁站监理记录表

工程名称：西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

编号：ZHJL-WST-003

日期：2017年12月09日 天气：晴	施工单位：甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年12月09日08时00分	旁站结束时间：2017年12月09日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是□否□已审批，是□否□按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是□否□通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计<u>6</u>人，满足是□否□施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是□否□已清理干净。 6、回填土料来源<u>电缆沟开挖原土</u>，是□否□经监理认可；每层虚铺厚度<u>250</u> mm，实测虚铺厚度<u>25.4</u>、<u>25.2</u>、<u>24.9</u>、(cm)，是□否□符合要求。 7、每层夯压遍数<u>2</u>，符合要求<u>5</u>处；不符合要求<u>0</u>处。 8、本次回填高度<u>70</u> cm。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是□否□造成损伤。 发现的问题及处理情况： 按图施工电缆  	
旁站监理人员（签字）：<u>杨锐</u> 2017年12月09日	