

旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目

编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年4月25日 晴

工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司

旁站监理的部位及工序：1、2#箱变环网接地开挖、焊接

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 现场负责人1名，技术人员2名，质检员及安全员各1名，施工人员2名、电焊机1台、电焊工1名。
2. 制定完整的技术安全措施并技术交底。



地槽制作接地极



焊接制作箱变环网接地



箱变环网接地接地极

监理情况：

1. 管理人员及施工人员状态良好，机具及特种工证件齐全有效
2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全
3. 材料5x50x2500镀锌角钢，4x40镀锌扁钢三面焊接、焊接面积不小于截面的2倍
4. 焊接处以做防腐处理、（除锈及焊渣）并涂丹红防锈漆打底，采用环氧煤沥青防腐不少于两遍

发现的问题及处理情况：

个别焊接处防腐未做到位，现场已整改。

旁站监理人员（签字）：代善善

2018 年 4 月 25 日