


旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目

编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年4月21日 晴	工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位及工序：3、4#箱变环网接地开挖、焊接	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人1名，技术人员2名，质检员及安全员各1名，施工人员2名、电焊机1台、电焊工1名。 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底。	
   人工开挖箱变接地坑 焊接制作箱变接地	
监理情况： 1. 管理人员及施工人员状态良好，机具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3. 材料5x50x2500镀锌角钢，4x40镀锌扁钢三面焊接、焊接面积不小于截面的2倍 4. 焊接处以做防腐处理、（除锈及焊渣）并涂丹红防锈漆打底，采用环氧煤沥青防腐不少于两遍	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：代善善 张良 2018年4月21日	