

旁站监理记录表

工程名称: 山东和乐门业光伏发电工程项目

编号: ZHJL-SDHLMY-

日期及气候: 2018年5月12日 晴	工程地点: 德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位及工序: 4、5#箱变电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名。 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人。 4. 施工器具: 液压钳、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、美工刀。 5. 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。  监理情况: 1. 安全员已到位; 2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油, 之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	

发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员 (签字): 仇善善	2018 年 5 月 12 日