


旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目 编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年6月18日 晴		工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司	
旁站监理的部位及工序：开关站出线端电缆头制作			
旁站监理开始时间：14:00		旁站监理结束时间：16:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 5 人，其中工作负责人（监护人）1 人，电缆制作人员 2 人，试验人员 1 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：液压钳、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、美工刀。 5. 作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。 			
监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油，之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）：化善善		2018 年 06 月 18 日	