

旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目 编号：ZHJL-SDHLMY-

日期及气候：2018年6月17日 晴	工程地点：德州市齐河县和乐门业有限公司
旁站监理的部位及工序：4、5#箱式变压器常规试验	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人1名，技术人员2名，安全员1名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计4人，其中工作负责人（监护人）1人，试验人员2人，记录人员1人。 4. 施工器具：便携式直流高压测试仪、变压器直流电阻测试仪、充气式试验变压器、ZBY-Z 变比组别测试仪、开关接触电阻测试仪。 5. 试验内容：直流电阻测试、变比试验、变压器耐压试验、绝缘试验、避雷器 75%泄露试验。  监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 现场安全警示措施到位。 3. 试验操作过程符合要求。 发现的问题及处理情况： 无 旁站监理人员（签字）： <i>见善善</i> 2018年06月17日	