


旁站监理记录表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JZL-PZJL-001

日期及天气：2018 年 4 月 9 日 晴	施工单位：山东正泰工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序：设备基础浇筑垫层混凝土	
旁站监理开始时间：2018 年 4 月 9 日 9: 20	旁站监理结束时间：2018 年 4 月 9 日 17: 10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 6 个设备基础浇筑垫层混凝土 1、施工技术员 1 人，混凝土浇筑工 6 人，混凝土振动棒 1 个。 2、浇筑的混凝土为 C15 商品砼。 3、垫层浇筑混凝土之前，要求施工单位将基槽的垃圾清扫干净，并浇水湿润。 4、在混凝土浇筑的过程中，严格要求施工单位将混凝土振捣密实，施工过程中没有出现爆模、漏浆、离析现象。 5、要求施工单位做好后续混凝土的成品保护及养护工作。 6、要求施工单位将商品砼的相关资料及时报审到监理单位，并做好混凝土试块的制作、养护工作。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	
	2018 年 4 月 9 日