

旁站监理记录表

工程名称: 合肥动力轮船有限公司屋顶钢结构基础		编号: ZHJL-PZ-001
日期及天气: 2017.12.21 晴	施工单位: 安徽徽合建设集团有限公司	
旁站监理的部位或工序: 2#成品库基础混凝土浇筑		
旁站监理开始时间: 2017年12月21日 3时20分	旁站监理结束时间: 2017年12月21日 11时20分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况:		
1. 基础采用搅拌机一台, 倒运车一辆, 8人配合施工。 2. 采用C25砼进行 1000mm x 1000mm x 400mm 承台浇筑。		
发现的问题及处理情况:		
我方监理人员在旁站时, 发现基础承台浇筑后, 短柱钢筋有轻微偏移, 未及时对钢筋校正。我方监理要求其部位进行处理。		
旁站监理人员(签字): 王博 张海龙 2017 年 12 月 21 日		

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

