

# 旁站监理记录表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 日期及天气: 2018 年 1 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工单位: 北京英杰融创工程技术有限公司       |
| 旁站监理的部位或工序: 厂区车棚基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 旁站监理开始时间: 2018.1.10. 11:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 2018.1.10. 14:00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全; 商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报告监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。</p> <p>2、施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠; 施工器具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常, 使用振捣器数量 1 台。</p> <p>3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 1 人, 人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>4、质检员、实验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗位。</p> <p>5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。</p> <p>6、混凝土从厂家到浇筑完成是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 超过时限, 混凝土运输车是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在现场加水。</p> <p>7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确; 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在漏振现象; 施工缝隙留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。</p> <p>8、混凝土标号 C30 浇筑 18m³</p> <p>9、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜, 收面时是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 加水, 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 撒干水泥, 模板是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生</p> |                            |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>部分施工人员未按照要求进行佩戴安全中帽。</p> <p>针对未佩戴安全中帽人员进行督促佩戴安全中帽。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <p>旁站监理人员 (签字): 王博 张海东</p> <p>2018 年 1 月 10 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |



由 扫描全能王 扫描创建