

旁站监理记录表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-006

日期及天气: 2018年3月3日	施工单位: 北京英杰融创工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架砼基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全; 商品混凝土技术资料是☒否□已报告监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠; 施工器具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常, 使用振捣器数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>6</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人, 人员是☒否□符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是☐否□到岗位。 5、施工方案是☒否□已报监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是☐否☒超过时限, 混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确; 是☒否□存在漏振现象; 施工缝隙留设及处理是☐否□正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u> 浇筑 <u>12m³</u> 9、收面时间是☒否□适宜, 收面时是☐否☒加水, 是☐否☒撒干水泥, 模板是☐否□变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况: <u>无</u>	
旁站监理人员(签字):	<u>张海信</u> 2018年3月3日



由 扫描全能王 扫描创建