

旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-007

日期及天气：2018年3月4日	施工单位：北京英杰融创工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序：支架砼基础浇筑	
旁站监理开始时间：14:10	旁站监理结束时间：17:18
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全；商品混凝土技术资料是☒否☐已报告监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工器具、设备是☐否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>6</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是☒否☐到岗位。 5、施工方案是☒否☐已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☒否☐存在漏振现象；施工缝隙留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 <u>C20</u> 浇筑 <u>12</u> m³。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>张海东</u> 2018年3月4日	



由 扫描全能王 扫描创建