

旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-PZ-008

日期及天气：2018年3月6日	施工单位：北京英杰融创工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序：支架砼基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全；商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报告监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已报验合格。 2、施工用电气设备是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 安全可靠；施工器具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正常，使用振捣器数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>7</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。 4、质检员、实验员等技术管理人员是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 到岗位。 5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 一致。 6、混凝土从厂家到浇筑完成是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 超过时限，混凝土输送车是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确；是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝隙留设及处理是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u> 浇筑 <u>12m³</u> 。 9、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 加水，是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生	
发现的问题及处理情况： <p style="text-align: center;"><u>要求对施工现场临时电源线进行架空处理。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>已整改。</u></p>	
旁站监理人员（签字）： <u>张海信</u> <u>2018年3月6日</u>	



由 扫描全能王 扫描创建