

旁站监理记录表

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JZL6-JL-002

日期及天气：2018.01.02 阴 9° / 0°	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：地锚桩浇筑	
旁站监理开始时间：14 点 10 分	旁站监理结束时间：16 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用的是郯城润红混凝土有限公司供应的 C30 混凝土塌落度 180±20；当日浇筑总计放量：28m³；采用罐车自卸和挖机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，施工单位质检员在岗值班；发电机带动插入式振捣棒振捣，连续浇筑，混凝土浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并按浇筑方量同条件下留置了一组试块。	
发现的问题及处理情况： 1、地锚桩外露较多。要求施工方按照设计图纸进行整改后再进行浇筑。	
旁站监理人员（签字）：苏军豪 2018 年 1 月 2 日	