

旁站监理记录表

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 编号：JZL6-JL-008

日期及天气：2017.12.27 晴 12° /0°	施工单位：中机国能电力工程有限公司
----------------------------	-------------------

旁站监理的部位或工序：地锚桩浇筑

旁站监理开始时间：14 点 00 分	旁站监理结束时间：16 点 40 分
--------------------	--------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用的是郯城润红混凝土有限公司供应的 C30 混凝土塌落度 180 ±30；当日浇筑总计放量：20m³；采用罐车自卸和挖机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣棒振捣，连续浇筑，混凝土浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量同条件下留置了一组试块。

发现的问题及处理情况：

浇筑时个别清孔不彻底，地锚桩外露过多，要求施工方及时进行整改。

旁站监理人员（签字）：苏军旗

2017年12月27日