

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-023

日期及天气：2018、5、13	多云 19~31℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 开关柜母排耐压试验		
旁站监理开始时间：下午 13 点 20 分		旁站监理结束时间：下午 14 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 4 人，具有相应的实验资质，采用一套交流耐压试验设备，周围设置了警示带，分别对 35KV 开关柜 A、B、C 三相母排进行耐压试验，试验加压 68KV，持续 5 分钟，每分钟升压不超过 12KV，试验过程没有异常现象，试验程序及相关技术参数符合规范要求。		
		
发现的问题及处理情况： 整个试验过程正常。		
旁站监理人员（签字）： 赵晓红		

