

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-010

日期及天气：2018、3、29	多云 10~23℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼梁、板、柱浇筑		
旁站监理开始时间：上午 10 点 20 分	旁站监理结束时间：下午 15 点 00 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>综合楼梁、板、柱浇筑，选用恒瑞混凝土有限公司提供的 C30 商砼，采用泵车投送，两台插入式振动棒及时振捣，3 台水泥罐车不间断运送，运输时间 1:20 分，一次性浇筑完成，无施工缝，浇筑总方量 58m³，现场施工人员 12 人，安排专人对模板进行不间断监控。浇筑前对满堂架的搭设进行检查，对梁、板、柱配筋进行检查，对支模的尺寸及牢固性进行检查，对商砼的送料单进行确认，对商砼塌落度进行检测，对混凝土试块制作进行监督。</p>  <p>综合楼一层梁、板、柱浇筑 2018、3、29</p>		
发现的问题及处理情况： 楼梯转向台底梁出现涨模现象，现场及时发现并进行修复。		
旁站监理人员（签字）：		

