

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-014

日期及天气：2018、3、31	多云 12~26℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：3、6、7、10 号箱变基础墙板、顶板浇筑		
旁站监理开始时间：下午 13 点 10 分		旁站监理结束时间：下午 17 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 箱变基础墙板浇筑采用 C30 商砼，商砼运输时间 1 小时，采用混凝土罐车配合溜槽投送，插入式振动棒进行振捣，浇筑混凝土共 12m³，现场采用分层浇筑，分层振捣，浇筑前对基础配筋进行检查，对支模的尺寸及牢固性进行检查，对商砼的送料单进行确认，对商砼塌落度进行检测，对混凝土试块制作进行监督。		
		
发现的问题及处理情况： 浇筑过程正常。		
旁站监理人员（签字）： 		

