

旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程) 编号: JZL6-015

日期及天气: 2018、4、1	多云 11~26℃	施工单位: 中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 外线 8、9、10、15 号铁塔基础浇筑		
旁站监理开始时间: 下午 13 点 0 分		旁站监理结束时间: 下午 19 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 铁塔基础浇筑采用 C25 商砼, 商砼运输时间 1 小时, 采用吊车加溜槽投送, 插入式振动棒进行振捣, 浇筑混凝土共 22m³, 现场采用分层浇筑, 浇筑前对基础配筋进行检查, 对支模的尺寸及牢固性进行检查, 对预埋螺栓的尺寸进行复核, 对商砼的送料单进行确认, 混凝土标号符合设计要求, 整个浇筑过程符合规范要求。		
		
发现的问题及处理情况: 浇筑过程中振动棒损坏, 要求暂停浇筑, 立即更换振动棒, 浇筑继续进行。		
旁站监理人员 (签字): 赵屹冰		

