

旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程) 编号: JZL6-002

日期及天气: 2018、3、1	多云 0~9℃	施工单位: 中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼框架柱基础浇筑		
旁站监理开始时间: 下午 13 点 40 分		旁站监理结束时间: 下午 16 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 综合楼框架柱基础浇筑采用 C30 商砼, 商砼运输时间 1:20 分, 采用泵车投送, 插入式振动棒进行振捣, 浇筑混凝土共 23m³, 现场采用连续浇筑, 一次浇筑完成, 浇筑前对框架柱配筋进行检查, 对支模的尺寸及牢固性进行检查, 对商砼的送料单进行确认, 混凝土标号符合设计要求。 综合楼框架柱基础浇筑 2018、3、1 		
发现的问题及处理情况: 防雷预埋扁铁和框架柱钢筋连接焊接不规范, 焊接长度不够, 要求施工方立即进行了焊接整改。		
旁站监理人员(签字):  		