

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-

日期及天气：2018、5、13 晴 19~31℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 1--2 号铁塔导线架设	
旁站监理开始时间：上午 10 点 10 分	旁站监理结束时间：下午 15 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 11 人，一台卷扬机，一台拖拉机作为动力。监理人员重点检查了牵引用卷扬机、牵引绳、小绳、滑轮、地锚以及安全围栏、警示牌等。同时，还重点检查了工地使用的运输车辆及高空作业人员的高处作业许可证，高压电工证。所有施工人员均佩戴安全帽，高空作业人员全部佩戴安全带。技术人员已进行了详细的技术交底。导线线夹压接规范，耐张串安装规范，导线呼垂基本满足设计及规范要求。 外线导线架设 2018、5、13 	
发现的问题及处理情况： 防震锤安装明显倾斜，要求进行调整，整改后基本符合规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 赵晓红 2018 年 5 月 13 日 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 监理项目部	