

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-003

日期及天气：2018、3、9	多云 1~9℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站 110KV 主变基础浇筑		
旁站监理开始时间：下午 17 点 30 分		旁站监理结束时间：下午 22 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 110KV 主变基础浇筑采用 C30 商砼，商砼运输时间 1：20 分，采用泵车投送，插入式振动棒进行振捣，浇筑混凝土共 11m³，现场采用连续浇筑，一次浇筑完成，浇筑前对基础配筋进行检查，对支模的尺寸及牢固性进行检查，对构架预埋螺栓的尺寸进行复核，对商砼的送料单进行确认，施工现场照明满足混凝土浇筑需要，混凝土标号符合设计要求，整个浇筑过程符合规范要求。  主变基础混凝土浇筑 2018、3、9		
发现的问题及处理情况： 局部出现涨模、漏浆现象，及时进行了修复。		
旁站监理人员（签字）：  		