

## 旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程) 编号: JZL6-004

|                                                                                                                                                                                                         |          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 日期及天气: 2018、3、 11                                                                                                                                                                                       | 多云 7~18℃ | 施工单位: 中机国能电力工程有限公司     |
| 旁站监理的部位或工序: 外线 43、45、46 号铁塔基础浇筑                                                                                                                                                                         |          |                        |
| 旁站监理开始时间: 下午 14 点 20 分                                                                                                                                                                                  |          | 旁站监理结束时间: 下午 18 点 10 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>铁塔基础浇筑采用 C25 商砼, 商砼运输时间 1 小时, 采用挖机投送, 插入式振动棒进行振捣, 浇筑混凝土共 12m<sup>3</sup>, 现场采用分层浇筑, 浇筑前对基础配筋进行检查, 对支模的尺寸及牢固性进行检查, 对预埋螺栓的尺寸进行复核, 对商砼的送料单进行确认, 混凝土标号符合设计要求, 整个浇筑过程符合规范要求。</p> |          |                        |
|                                                                                                                      |          |                        |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p style="text-align: center;">整个浇筑过程正常。</p>                                                                                                                                         |          |                        |
| <p>旁站监理人员(签字): <span style="font-family: cursive;">赵晓冰</span></p>                                                                                                                                       |          |                        |

