

旁站监理记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程) 编号: JZL6-005

日期及天气: 2018、3、12	多云 6~21℃	施工单位: 中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: GIS、SVG 预制舱基础墙板浇筑		
旁站监理开始时间: 上午 8 点 20 分		旁站监理结束时间: 上午 11 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 预制舱基础墙板浇筑采用 C30 商砼, 商砼运输时间 1 小时, 采用泵车投送, 插入式振动棒进行振捣, 浇筑混凝土共 15m³, 现场采用分层浇筑, 浇筑前对基础配筋进行检查, 对支模的尺寸及牢固性进行检查, 对商砼的送料单进行确认, 对商砼塌落度进行检测, 混凝土标号符合设计要求, 整个浇筑过程符合规范要求。 GIS预制舱基础墙板浇筑 2018、3、12 		
发现的问题及处理情况: 整个浇筑过程正常。		
旁站监理人员(签字): 赵晓水		

