

旁站监理记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：JZL6-006

日期及天气：2018、3、15	多云 0~18℃	施工单位：中机国能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼基础土方回填		
旁站监理开始时间：下午 13 点 20 分		旁站监理结束时间：下午 17 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 由于综合楼基础开挖时，主要以岩石为主，回填时不能使用，现场用一台挖机，从 200 多米外挖取土壤，土壤不含淤泥、耕植土、冻土、膨胀性土、盐渍土及有机质含量高的土壤，土壤含水量基本满足回填要求，用两台农用卡车运送到综合楼基础四周，最后使用挖机在基础四周均匀同时回填，并分层夯实。 综合楼基础土方回填压实 2018、3、15 		
发现的问题及处理情况： 整个回填过程正常。		
旁站监理人员（签字）：  		