

旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM30-01

日期及天气： 2017 年 11 月 25 日	施工单位：江苏国际建设有限公司 南京分公司
旁站监理的部位或工序：1#箱变基础土方开挖	
旁站监理开始时间： 8 时 00 分	旁站监理结束时间： 9 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 挖土机械： PC200 十一台、农用自卸汽车 1 辆； 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。	
发现的问题及处理情况： 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好； 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位； 3、基底标高-1.56m，原始地坪标高-0.15m，挖土深度 1.5m； 4、抽测基底标高-1.54m、-1.53m、-1.55m、-1.51m、-1.58m； 5、边坡满足设计要求.，基底土质满足设计土层。	
旁站监理人员（签字）： 	2017 年 11月25日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工

情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。